

**CBL S.p.A.**

Sede operativa e legale
Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV)
Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686
N. registro imprese di Pavia: 01967010180
n.r.e.a. 236532 cf/pi 01967010180
Capitale Sociale € 6.001.620,00 i.v
www.cbllspa.it

Appalto: Lavori di "Adeguamento delle Reti Fognarie di via Orefici, via Chiesa e via Po in comune di Mezzana Bigli"

Committente: CBL SPA

Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Guasco

CUP: H83E19000110005

CIG: 8338654AF5

IMPRESA APPALTARICE: VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL

Via Vecchia di Gambolò 13/b – 27029 Vigevano (PV)

a) Importo lavori a base d'asta	Euro 465.500,00 -
b) Ribasso d'asta su a) 6,460%	Euro <u>30.071,30=</u>
c) Importo netto lavori	Euro 435.428,70 +
d) Oneri per la sicurezza	Euro <u>20.800,00 =</u>
e) Importo di contratto	Euro 456.228,70 =
f) Importo della manodopera	Euro 165.564,89 =

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La presente relazione è stata redatta dal sottoscritto Geom. Marco Guasco, in qualità di Direttore dei Lavori allo scopo di illustrare le fasi principali che hanno caratterizzato l'esecuzione dell'opera.

1) PROGETTO

Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 20-05-2019 e prevedeva un importo di esecuzione di Euro 486.300,00, di cui Euro 465.500,00 per lavori assoggettabili a ribasso, ed Euro 20.800,00 per oneri di sicurezza.

2) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I lavori in oggetto rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto il Committente ha provveduto a far predisporre l'apposito PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.) per la tutela della salute dei lavoratori. Il P.S.C. era un documento facente parte integrante del Progetto.

3) IMPORTI DI PROGETTO

Il progetto prevedeva i seguenti importi:

IMPORTI DI PROGETTO	Euro
IMPORTO DEI LAVORI	465.500,00 +
IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	20.800,00 =
IMPORTO TOTALE	486.300,00

4) APPALTO DEI LAVORI

A seguito di a procedura negoziata con verbale del Responsabile del Procedimento in data 27-04-2021 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa VI.COS. SRL con sede in Via Vecchia di Gambolò 13/b – 27029 Vigevano (PV), per un importo di contratto di Euro 456.228,70 con un ribasso percentuale sui lavori del 6,460%.

5) CONTRATTO D'APPALTO

In data 27-04-2021, l'Impresa ha firmato il Contratto d'Appalto, per un IMPORTO NETTO per Lavori e Oneri per la Sicurezza pari a Euro 456.228,70.

**CBL S.p.A.**

Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV) - Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686 - www.cbllspa.it

Risulta quindi il seguente prospetto:

	Euro
IMPORTI RELATIVI ALL'OPERA	
IMPORTO DEI LAVORI	465.500,00 -
A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE DEL 6,460%	30.071,30=
IMPORTI NETTO LAVORI	435.428,70 +
IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	20.800,00 =
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO	456.228,70

6) CONSEGNA DEI LAVORI

In data 27-04-2021 è stata effettuata la consegna dei lavori firmata senza riserve dall'Impresa.

7) DURATA PREVISTA PER I LAVORI

La durata dei lavori prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto risultava pari a **168 (centosessantotto)** giorni naturali e consecutivi.

8) PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZA

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'impresa Appaltatrice, ha messo a disposizione il proprio Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.), contenente le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori.

9) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

- Sospensione dei Lavori N. 1 in data 16/07/2021.
- Ripresa dei Lavori N. 1 in data 14/09/2021.
- Sospensione dei Lavori N. 2 in data 29/09/2021.
- Ripresa dei Lavori N. 2 in data 04/09/2023.
- Sospensione dei Lavori N. 3 in data 06/11/2023.
- Ripresa dei Lavori N. 2 in data 21/11/2023.
- Sospensione dei lavori N. 3 in data 06/11/2023.
- Ripresa dei lavori N.3, in data 30/11/2023.

Le motivazioni complete delle sospensioni e delle riprese dei lavori sono riportate negli appositi verbali allegati alla contabilità.

11) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A seguito della 3° ripresa dei lavori, gli stessi sono stati ultimati in data 30/11/2023.

12) RITARDI NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

I lavori sono stati ultimati entro le scadenze via via programmate e pertanto non sono state applicate le penali per ritardi.

13) STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI EFFETTUATI ALL'IMPRESA PER LAVORI E D.L. AIUTI d.l. 50/2022

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori con i relativi certificati di pagamento per LAVORI:

N	PAGAMENTI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO PER LAVORI	DATE	IMPORTI
1	S.A.L. e Certificato di pagamento N.° 1	20/05/2021	97.200,00
2	S.A.L. e Certificato di pagamento N.° 2	29/06/2021	93.940,00
3	S.A.L. e Certificato di pagamento N.° 3	29/09/2021	63.300,00
4	S.A.L. e Certificato di pagamento N.° 4 - Corrispondente al finale	30/11/2023	171.394,68
5	Importo totale liquidato all'Impresa		425.834,68

L'importo dello stato di avanzamento lavori corrispondente al finale è pari a Euro 425.834,68, inferiore all'importo di contratto pari a Euro 456.228,70 di Euro 30.394,02.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti all'impresa a seguito dell'emanazione del Decreto Aiuti DL 50/2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022.

N	PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 26 - D.L. AIUTI N. 50-2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022.	DATE	IMPORTI
1	ART. 26 D.L. AIUTI N. 50 DEL 17-05-2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022	04/12/2023	29.696,91

14) CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 425.834,68, inferiore all'importo di Contratto di Euro 456.228,70. A tale importo va sommato l'importo di cui all'ART. 26 del D.L. AIUTI N. 50 DEL 17-05-2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022, pari a Euro 29.696,91 per un importo totale di Euro 455.531,60.

Risulta quindi il seguente prospetto:

N	PAGAMENTI	IMPORTI
1	Importo finale Stati di Avanzamento Lavori di Contratto liquidato all'Impresa con il Certificato di Pagamento N° 4 corrispondente allo STATO FINALE	425.834,68+
2	Importo per Decreto Aiuti D.L. N. 50-2022 liquidato con il certificato di Pagamento Straordinario relativo al Decreto Aiuti D.L. N. 50-2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022	29.696,91 =
3	Importo totale liquidato	455.531,60

L'importo dello stato di avanzamento lavori corrispondente al finale sommato a quello del D.L. AIUTI N. 50 DEL 17-05-2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022, è pari a Euro 455.531,60, inferiore all'importo di contratto pari a Euro 456.228,70 di Euro 697,11.

15) CREDITO DELL'IMPRESA

Risulta quindi il seguente prospetto:

N	NATURA DEGLI IMPORTI	IMPORTI
1	Importo totale dei lavori corrispondenti allo stato finale più Decreto Aiuti D.L. N. 50-2022 - Legge Finanziaria L. 197/2022.	455.531,60 -
2	A dedurre l'importo fino ad ora liquidato all'Impresa con il Certificato di Pagamento N° 4 corrispondente allo STATO FINALE e con il certificato di Pagamento Straordinario relativo al Decreto Aiuti D.L. N. 50-2022 - Legge Finanziaria L. 197/2022.	455.531,60 =
3	CREDITO DELL'IMPRESA	ZERO

16) TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI:

Nel corso dei Lavori non è stato necessario effettuare alcun intervento per far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

17) ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa risulta in regola con gli adempimenti relativi alle posizioni assicurative con INPS, INAIL e Cassa Edile, come risulta dai DURC, richiesti dagli uffici contabili di CBL SpA. Nessuna denuncia è pervenuta a carico dell'Impresa dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro e dall'A.S.L.

18) AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state necessarie occupazioni permanenti di proprietà private e pertanto non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

19) CESSIONE DI CREDITI

L'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti e non sono stati notificati agli Uffici dell'Ente Appaltante e/o al Responsabile del Procedimento atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi.

20) INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio sul lavoro.

21) SMONTAGGIO CANTIERE

L'Impresa ha effettuato lo smontaggio del cantiere, lasciando le aree perfettamente pulite e prive di mezzi d'opera apparecchiature, attrezzi o rifiuti di cantiere.

22) RISERVE DELL'IMPRESA

Da parte dell'Impresa Appaltatrice non sono state sollevate riserve né allo svolgimento dei lavori né alla loro contabilizzazione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Considerato che:

- I lavori corrispondono alle previsioni del progetto.
- I lavori sono stati eseguiti in conformità con le prescrizioni contrattuali.
- I prezzi applicati sono quelli di contratto.
- L'importo dei lavori relativi risultante dallo stato finale è inferiore all'importo di Contratto.
- Oltre a tale importo è stato liquidato l'importo di cui all'art. 26 del D. L. AIUTI n. 50 del 17 maggio 2022 e Legge Finanziaria L. 197/2022.
- L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti.
- L'impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai.
- L'impresa ha ottemperato alle disposizioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza.
- Da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e dall'A.S.L. non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze dell'Impresa.
- L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva.

CERTIFICA

Che i lavori di "Adeguamento delle Reti Fognarie di via Orefici, via Chiesa e via Po in comune di Mezzana Bigli" sono stati eseguiti regolarmente e per quanto riguarda i pagamenti espone il seguente prospetto:

1) Importo netto dei lavori SAL FINALE e D.L. AIUTI 50/2022.....	Euro 455.531,60-
2) A dedurre l'importo fino ad ora liquidato all'Impresa.....	Euro 455.531,60 =
3) Resta il credito dell'Impresa per lavori pari a	Euro 00,00

Con la firma del presente atto l'Impresa dichiara di non avere alcun credito da pretendere dalla Stazione Appaltante per i lavori oggetto del presente Contratto.

Con la firma del presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati a CBL SpA, il quale dichiara di prenderli in consegna, salvo le garanzie di legge sulle apparecchiature e sugli impianti e le garanzie di legge di tipo assicurative.

Mede, li 06-12-2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Marco Guasco

L'impresa appaltatrice
VI.COS. SRL

Dott. Ing. Alberto Righini

Vi. Cos. Vigevano Costruzioni
S.R.L.

VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento