

# Sartirana Lomellina

## Pavia

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Realizzazione del prolungamento della fognatura in pressione del collettore consortile per bypassare la fognatura di via Cavour nel Comune di Sartirana - CUP: H15F19001010005 - CIG: 879701566

**COMMITTENTE:** CBL s.p.a.

**R.U.P.:** Geom. Marco Guasco

**IMPRESA:** Bordin s.r.l., via f.lli Bronzetti, 34 - Gallarate

**CONTRATTO:** registrato a Mede, il 15.02.2022, pari a 190.478,51

#### Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Ing. Federica Bezzi e approvato con verbale di validazione del progetto, n. ID 362 in data 9.6.2020 con l'importo di € 197.958,00 di cui € 14.206,17 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b> (tecnico asseveratore)				
Arch. Attilio Mezza cognome e nome		MZZTLP64C03L872V codice fiscale/Partita IVA		
Vigevano nato/a a		Pavia provincia	03.03.1964 II	
Architetti iscritto all'albo degli/collegio dei		Pavia della provincia di	414 al numero	
Via Pergolesi, 2/a con studio in (indirizzo)		27029 cap	Vigevano comune	Pavia prov.
0381690980 telefono	0381690980 fax	attilio.mezza@archiworldpec.it posta elettronica certificata		

<b>PROGETTISTA</b>				
Ing. Federica Bezzi cognome e nome		10.12.2018 codice fiscale/Partita IVA		
Vigevano nato/a a		Pavia provincia	14.11.87 II	
Ingegneri iscritto all'albo degli/collegio dei		Pavia della provincia di	3232 al numero	
via Vecchia per Cilavegna, 34/10 con studio in (indirizzo)		27029 cap	Vigevano comune	Pavia prov.
3402954956 telefono	fax	federica.bezzi@gmail.com posta elettronica certificata		

<b>IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</b>				
Bordin s.r.l. denominazione/ragione sociale		00840420128 codice fiscale/Partita IVA		
Bordin Valerio legale rappresentante		Montagnana (PD) nato/a a	23.04.1949 II	
via f.lli Bronzetti, 34 sede legale in via		21013 cap	Gallarate comune	Varese prov.
0331.798674 telefono	0331.775259 fax	info@pec.bordinsrl.it posta elettronica certificata		

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

### Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	197.958,00
3	A corpo	
4	In economia	
5		
6	Sommano	197.958,00
7		
8	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	14.206,17
10	A corpo	
11	In economia	
12		
13	Sommano	14.206,17
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
17	b2) Rilievi accertamenti e indagini	
18	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
19	b4) Imprevisti	9.897,90
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	
27	b12) Spese tecniche esterne all'Amministrazione per progettazione, esecuzione e collaudo comprensive di contributo integrativo pari al 4%.	17.757,52
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
30	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	49.634,95
31		
32	Sommano	77.290,37
33		
34	<b>TOTALE</b>	<b>275.248,37</b>
35		

### ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno **17.02.2022** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**  
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **54** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **11.04.2022** .  
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 190,47 per ogni giorno di ritardo.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**  
I lavori subirono le seguenti sospensioni:  
1) dal 28.03.2022 al 05.06.2022 per per garantire un adeguato periodo di assestamento dei vari ripristini effettuati in Piazza Risorgimento e via Stazione pari a giorni 70
- **Termini dei lavori:**  
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno **20.06.2022**.
- **Ultimazione dei lavori:**  
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **15.06.2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

### CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **29.06.2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	<b>€ 155.716,60</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 19.04.2022	€ 118.891,06
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 118.891,06
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>118.891,06 €</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>37.420,00 €</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Attilio Mezza il giorno **16.06.2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: sono state effettuate verifiche sul corretto scorrimento del flusso dei liquami, il funzionamento della valvola di sfiato automatico e il funzionamento delle saracinesche; E' stato verificato il verbale di collaudo della nuova rete fognaria (ved. verbale allegato alla presente);

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Attilio Mezza

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Bordin s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 3647953 INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 155.716,60 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Bordin s.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 155.716,60 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
  - in € 118.891,06

resta il credito di Euro **37.420,00** (diconsi euro **trentasettemilaquattrocentoventi//00**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Sartirana Lomellina, 4.7.2022

**RandsOL s.r.l.**  
Il Direttore dei Lavori  
**Società di Ingegneria**  
Via Madonna degli Angeli, 20  
27029 VIGEVANO (PV)  
C.F. P.IVA 07350990188  
(Arch. Attilio Mezza)



CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento



(Geom. Marco Guasco)

